

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**της 1<sup>ης</sup> τακτικής με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (53) ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»**

Στα Χανιά, σήμερα την 17<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., διεξήχθη τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω της υπηρεσίας epresence.gov.gr (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9.07.2022 Τεύχος Α'), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **1910/13-01-2023** πρόσκληση που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α').

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**

1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος
2. Νικηφοράκης Ιωάννης
3. Καλογριδάκης Μιχαήλ
4. Ζερβουδάκη Ελένη
5. Μαράκης Ιωάννης
6. Σαρρή Ιωάννης
7. Τσουπάκης Μιχαήλ (αναπληρωματικό μέλος)
8. Μιχαηλάκης Στυλιανός (αναπληρωματικό μέλος)
9. Φραγκάκης Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος)

**ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**

1. Γιαννακάκης Ιωάννης
2. Ψαρουδάκης Νεκτάριος
3. Αποστολάκης Σπυρίδων
4. Κουκουβιτάκης Γεώργιος
5. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Γραμματέας της Επιτροπής Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν συμμετείχε κανείς.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν εννέα (9) μέλη, συμμετέχοντος του κ. Φραγκάκη Ιωάννη ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Πρωτοπαπαδάκη Κωνσταντίνου (της παράταξης «*Μαζί για τα Χανιά της επόμενης μέρας*»), και των επίσης αναπληρωματικών μελών κ.κ. Τσουπάκη Μιχαήλ και Μιχαηλάκη Στυλιανό, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 2/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής **αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι κ. Μαράκης Ιωάννης και Σαρρή Ιωάννης.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. πρωτ. 67001/22-12-2022 εισήγηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία έχει ως εξής:

- Αριθμός διακήρυξης : 45185/02-09-2020
- Α.Δ.Α.Μ Προκήρυξης.: 20PROC007254851 2020-09-02
- Αριθμός πρωτ. συμφωνητικού: 57749/10-11-2021
- Α.Δ.Α.Μ. Σύμβασης : 21SYMV009517113/2021-11-11

Στα Χανιά, στα γραφεία του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, στις 21-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 193/2021 (Α.Δ.Α.: ΩΓΝ8ΩΗ5-7Κ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:

- a. Ροδομαγουλάκη Σταμάτη (ως πρόεδρος-τακτικό μέλος)

**β.** Πασιπουλαρίδη Ευάγγελο (ως τακτικό μέλος)

**γ.** Βαγιανού Ελένη (ως τακτικό μέλος)

προκειμένου να εισηγηθεί για μετάθεση του χρόνου παράδοσης που αφορά στην **«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση πενήντα τριών (53) στεγάστρων, για την αναβάθμιση των αντίστοιχων υφιστάμενων στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Χανίων»**, μετά τη υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 57293/02-11-2022 αίτηση του προμηθευτή «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ», και εν συνεχεία της υπ. αρ. 63803/7-12-2022 αίτησής του, ως αρμόδια σύμφωνα με το εδάφιο στ) της παραγράφου 11. του άρθρου 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 /Α' /08-08-2016).

Αρχικά, στις 10-11-2021 υπογράφηκε ανάμεσα το Δήμο Χανίων και τον προμηθευτή "ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" το με αριθμό πρωτοκόλλου 57749/10-11-2021 (Α.Δ.Α.Μ.: 21SYMV009517113 2021-11-11) συμφωνητικό, στην παράγραφο β) του οποίου αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι : « Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει όλα τα στέγαστρα μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης», δηλαδή έως 10-03-2022, αφού το συμφωνητικό υπογράφηκε 10-11-2021.

Με την αρ.217/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων (ΑΔΑ: ΨΠ90ΩΗ5-Ρ6Ν), εγκρίθηκε η παράταση χρόνου παράδοσης της εν λόγω προμήθειας, έπειτα από εμπρόθεσμη αίτηση του προμηθευτή, για χρονικό διάστημα ίσο με το συμβατικό χρόνο - επιπλέον τέσσερις (4) μήνες - ήτοι έως 10-07-2022.

Ακολούθως, με την υπ' αριθ. 704/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων (ΑΔΑ: Ψ7ΞΩΩΗ5-ΡΗΦ), εγκρίθηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης της εν λόγω προμήθειας, έπειτα από εμπρόθεσμη αίτηση του προμηθευτή, για χρονικό διάστημα ίσο με το συμβατικό χρόνο - και μετά τη χρονική παράταση των τεσσάρων (4) μηνών - ήτοι έως 10-11-2022.

Στις 01-11-2022 ο προμηθευτής "ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΤ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" με το υπ' αριθ. πρωτ. εισερχόμενο του Δήμου Χανίων 57293/2022 αίτημά του, ζητά μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης και τοποθέτησης των στεγαστρών μέχρι και τις 31/12/2022, και με την υπ. αρ. πρωτ. 63803/7-12-2022 αίτηση ζητείται μετάθεση μέχρι 31-3-2023, λόγω των διαρκών προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και στην τεράστια έλλειψη προμήθειας αλουμινίου, χωρίς να υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης των πρώτων υλών από τις εταιρείες παραγωγής αλουμινίου, υλικό το οποίο απαραίτητα χρειάζεται για την κατασκευή των στεγαστρών στάσεων του Δήμου. Όλα τα παραπάνω συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

Αρχικά, από τον σχετικό έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι το αίτημα για μετάθεση χρόνου παράδοσης υλικών υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 01-11-2022, εφόσον σύμφωνα με την υπ' αριθ. 704/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση παράδοσης των υλικών έως 10-11-2022.

Στην συνέχεια η Επιτροπή αφού εξέτασε την αίτηση (57293/2-11-2022) , και λαμβάνοντας υπόψη:

**1.** το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 57749/10-11-2021 (Α.Δ.Α.Μ.: 21SYMV009517113 2021-11-11) συμφωνητικό ανάμεσα στο Δήμο Χανίων και τον προμηθευτή "ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", σύμφωνα με το οποίο τα πενήντα τρία στέγαστρα έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί έως 10-03-2022, αφού το συμφωνητικό υπογράφηκε 10-11-2021

**2.** την υπ' αριθ. 217/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων(ΑΔΑ:ΨΠ90ΩΗ5-Ρ6Ν), όπου εγκρίθηκε η παράταση χρόνου παράδοσης της εν λόγω προμήθειας, έπειτα από την εμπρόθεσμη αίτηση του προμηθευτή, για χρονικό διάστημα ίσο με το συμβατικό χρόνο (επιπλέον τέσσερις (4) μήνες) ήτοι έως 10-07-2022

**3.** την υπ' αριθ. 704/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων(ΑΔΑ: Ψ7ΞΩΩΗ5-ΡΗΦ), όπου εγκρίθηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης της εν λόγω προμήθειας, έπειτα από την εμπρόθεσμη αίτηση του προμηθευτή, για χρονικό διάστημα ίσο με το συμβατικό χρόνο (επιπλέον τέσσερις (4) μήνες) ήτοι έως 10-11-2022

**4.** την υπ' αριθ. 61783/25-11-2022 επιστολή του Δήμου Χανίων προς τον προμηθευτή προκειμένου να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή ύψους 7.172,00 ευρώ (καθώς η ημερομηνία λήξης της προηγούμενης είχε παρέλθει).

**5.** την υπ. αρ. πρωτ. 63803/7-12-2022 αίτηση του προμηθευτή με την οποία ζητείται μετάθεση μέχρι 31-3-2023.

**6.** την υπ' αρ. 227000979 εγγυητική επιστολή της ALTIUS INSURANCE LTD από την ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. υπέρ της εταιρείας ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ.

**7.** την παράγραφο 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 /Α' /08-08-2016, «Χρόνος παράδοσης υλικών») στο οποίο αναφέρεται ότι : «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»

**8.** το υπ' αριθμό 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ:Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: « Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», όπου επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016

**9.** τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και θεωρώντας ότι είναι εύλογο το αίτημα της εταιρείας, λόγω των διαρκών προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και στην τεράστια έλλειψη προμήθειας αλουμινίου, λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του Covid-19, τα οποία συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών-υλικών.

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την **μετάθεση του χρόνου παράδοσης** που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση πενήντα τριών (53) στεγάστρων, για την αναβάθμιση των αντίστοιχων υφιστάμενων στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Χανίων» [συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 57749/10-11-2021 (Α.Δ.Α.Μ.: 21ΣΥΜΝ009517113 2021-11-11), **έως και τις 31-03-2023**, χωρίς επιβολή κυρώσεων.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε τη παρούσα εισήγηση, η οποία υπογράφεται ως εξής :

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σταμάτης Ροδομαγουλάκης

Ευάγγελος Πασιπουλαρίδης

Ελένη Βαγιανού

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α'/12-10-2020), τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το υπ' αριθμό 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ:Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, το με αριθμό πρωτ. 57749/10-11-2021 (Α.Δ.Α.Μ.: 21ΣΥΜΝ009517113 2021-11-11) συμφωνητικό, τη με αριθμό πρωτ. 63803/7-12-2022 αίτηση του προμηθευτή για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Απέχοντος του κ. Ιωάννη Φραγκάκη

Την **μετάθεση του χρόνου παράδοσης** που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση πενήντα τριών (53) στεγάστρων, για την αναβάθμιση των αντίστοιχων υφιστάμενων στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Χανίων» [συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 57749/10-11-2021 (Α.Δ.Α.Μ.: 21ΣΥΜΝ009517113 2021-11-11), **έως και τις 31-03-2023**, χωρίς επιβολή κυρώσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **21/2023**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο  
Η Γραμματέας

Τσουκαλά Ουρανία